

二零一二至一六年期間獲簽發考古牌照各項目的進度（截至二零一六年八月十五日）

檔號	持牌人	持牌人	進度
<p>1) AAB/43/2011-12 2) AAB/20/2013-14 3) AAB/31/2013-14 4) AAB/5/2015-16</p>	<p>劉文鎖博士</p>	<p>持牌人獲發四個牌照，為沙田至中環線（沙中線）土瓜灣站建造工程在聖山（北）進行以下考古發掘工作：</p> <p>1) 按照《環境影響評估條例》（《環評條例》）（第 499 章）的規定，在聖山（北）進行考古調查及發掘工作。</p> <p>環評報告相關章節的網站連結如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_2002011/EIA/pdf/25445_Section%204_Cultural_Heritage.pdf 	<p>1) 考古調查及發掘工作</p> <p>考古調查及發掘工作已於二零一三年十二月完成。</p> <p>該處發現的文化遺蹟可追溯至二十世紀初、晚清至民國及宋元時期。宋元遺蹟包括錢幣、陶瓷、墓葬、水井、窯爐和殘存的建築物等。</p> <p>關於這些考古發現的四份簡報已先後於二零一二年十二月十一日以及二零一三年三月二十七日、九月二十四日和十一月二十二日送交委員傳閱。委員並獲安排在二零一三年十一月二十七日實地視察首個在香港發現的方井。</p> <p>中期報告已上載至古物古蹟辦事處</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
		<p>2) 因應二零一三年九月宋王臺工地施工時發現約 500 枚古錢（主要為宋代錢幣），在擬議豎井範圍進行考古監察工作。</p>	<p>（古蹟辦）以下網頁：</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.amo.gov.hk/form/Interim%20Report.pdf <p>現正進行出土資料整理工作，最終報告擬稿已於二零一五年一月提交古蹟辦。古蹟辦的意見已於二零一五年五月轉達考古專家。</p> <p>2) 在擬議豎井範圍進行考古監察工作。</p> <p>考古監察工作已於二零一三年十二月展開。</p> <p>該處發現可追溯至宋元時期的生活遺蹟，包括夯密地面、矮牆、散水、廢物坑、明渠、石井、帶木結構土坑等。</p> <p>兩份有關考古工作進展和發現的簡報已先後於二零一四年四月二十三日和五月十五日送交委員傳閱。委員獲安排在二零一四年五月二日進行實地視察。</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
			<p>有關香港鐵路有限公司（港鐵公司）建議為保護 T1 區而進行鋼板樁工程的簡報，已於二零一四年五月十五日送交委員傳閱，同日開會簡報情況，六月二十四日再舉行簡報會。五月二十九日，古諮會舉行特別會議，向委員報告有關詳情。</p> <p>T1 區的鋼板樁工程在政府相關部門、港鐵公司和持牌考古專家監察下，於二零一四年六月二十五日展開，七月十七日完成。委員在七月二十一日實地視察期間，亦有視察該項工程。</p> <p>考古遺蹟（例如石井和建築地基）已經回填，遺蹟與遺蹟之間則堆滿沙包，以作保護。</p> <p>古諮會在二零一四年十一月二十日舉行特別會議，討論土瓜灣站工地（包括豎井範圍）發現的考古遺址的保育方案。十二月四日的古諮會會議上，委員同意 T1 區發現的考古遺蹟（包括 J1 井及建築地基）原址保留。</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
		<p>3) 因應豎井範圍有宋元時期的重大考古發現，在明挖範圍進行考古監察工作。</p>	<p>報告擬稿（涵蓋第二及第三期考古工作）已於二零一五年四月提交古蹟辦。</p> <p>3) 在明挖範圍進行考古監察工作</p> <p>考古監察工作已於二零一四年四月展開。</p> <p>二零一四年五月二十九日的古諮會特別會議以及六月四日及九月十六日的古諮會會議上，委員獲悉考古工作的進展。</p> <p>有關考古工作進展和發現的五份簡報已先後於二零一四年六月十二日、七月十五日、八月十八日、九月十五日和十月十五日送交委員傳閱。委員獲安排在七月二十一日進行實地視察，了解最新的考古發現。</p> <p>在通風區和坑道 C 亦發現了與 T1 區生活遺蹟相關的考古遺存，還有殘存的建築物結構、二十世紀初的引水</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
			<p>槽、磚砌結構、晚清石井、帶木結構土坑等。此外，聖山原址的界線已經確定，並發現日治時期的明渠。</p> <p>田野工作已於二零一四年九月完成。現正進行出土資料整理工作和擬備最終報告。</p> <p>古諮會在二零一四年十一月二十日舉行特別會議，討論在土瓜灣站工地豎井範圍及明挖範圍進行考古監察工作期間發現的考古遺蹟的保育方案，其後委員獲安排在十一月二十六日往現場視察。十二月四日的古諮會會議上，委員同意上述大部分考古遺蹟(包括通風井和坑道 C 的生活遺蹟)原址保留，人手拆件搬移 J2 井及其相連引水槽，日後重新組裝。有關土瓜灣站工地發現的考古遺蹟保育方案的簡報已於十二月十七日提交委員。</p> <p>J2 井及其引水槽的拆件工作已於二零一五年三月完成。</p> <p>報告擬稿(涵蓋第二及第三期考古工</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
		<p>4) 回填工作是保護出土考古遺蹟的措施，亦是為暫定小型發掘工程進行的考古工作。</p>	<p>作) 已於二零一五年四月提交古蹟辦。古諮會已舉行兩次會議討論最終報告的內容。最終報告擬稿經修訂後，已於二零一六年七月提交古蹟辦。</p> <p>4) 回填及考古工作</p> <p>為原址保留考古遺蹟而進行的回填工作已於二零一五年五月完成。</p> <p>具考古潛藏價值的範圍並無進行建築工程，因此發出牌照後一直沒有進行考古工作。</p>
AAB/43/2011-12	王飛先生	<p>為大嶼山貝澳度假營擬議發展項目進行考古監察工作，以監督發掘工作。《城市規劃條例》(第 131 章) 第 16 條規定，規劃申請 (編號 A/SLC/88) 其中一項審批條件，是有關項目必須進行考古監察工作。</p>	<p>田野工作已於二零一三年九月完成，並無發現考古遺蹟。現正擬備最終報告。</p>
AAB/6/2013-14	王宏先生	<p>為配合沙中線項目，在前大磡村進行考古調查及發掘工作。在前大磡村建造鑽</p>	<p>田野工作已於二零一三年九月完成，並無發現重要的考古遺蹟。最終報告擬稿</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
		<p>石山站和相關構築物的工程，由港鐵公司負責進行，是《環評條例》的指定工程項目。二零一二年獲核准的環評報告建議動工前在前大磡村進行考古調查及發掘工作。</p> <p>環評報告相關章節的網站連結如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiar_eport/eia_2002011/EIA/pdf/25445_Section%204_Cultural_Heritage.pdf 	<p>已於二零一五年四月提交古蹟辦。古蹟辦亦已於十二月提出意見。報告擬稿經修訂後，部分章節已先後於二零一六年二月及三月提交古蹟辦。古蹟辦已於二零一六年六月再向考古專家提出意見。</p>
AAB/14/2013-14	William Jeffery 博士	<p>在新界西貢伙頭墳洲對開海床進行海洋考古調查。擬議的海洋考古調查延續香港水下文化遺產調查及記錄第一階段研究的工作。該項工作由申請人領導進行，曾於二零零九年及二零一零年獲衛奕信勳爵文物信託資助。研究結果顯示，伙頭墳洲對開的小海灣發現數百件陶瓷文物，部分可追溯至十七世紀中葉。進行上述海洋考古調查的目的，在於深入調查該小海灣，以及發掘及記錄該處的文物。</p>	<p>田野工作已於二零一四年七月完成，並無發現沉船遺蹟，但發現清代至現代的陶瓷碎片。現正擬備有關報告。</p>
AAB/31/2013-14	王飛先生	<p>為蓮塘／香園圍口岸與相關工程，在沙頭角公路段及流水響隧道段進行考古調</p>	<p>田野工作已於二零一四年六月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現正擬備最終</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
		查，以及在粉嶺段進行考古監察工作。工程由土木工程拓展署負責進行，是《環評條例》的指定工程項目。二零一一年獲核准的環評報告建議，應在上述路段的工地進行進一步的考古調查，以核實環評結果。二零一四年獲核准的考古工作計劃建議，在沙頭角公路段及流水響隧道段的工地進行考古調查，以及在粉嶺段的工地進行考古監察工作。	報告。
AAB/38/2013-14	Sarah Heaver 女士	為南丫島索罟灣前南丫石礦場地區未來土地用途發展規劃及工程研究——可行性研究，進行海洋考古調查。研究項目由土木工程拓展署負責進行，是《環評條例》的指定工程項目。地質測量發現，該處海床會受擬議工程影響，出現異常跡象。進行海洋考古調查的目的，在於確定這些異常跡象的性質，調查結果會寫進環評報告。	潛水勘察已於二零一五年一月完成，並無發現考古遺蹟。現正擬備海洋考古調查報告。
AAB/43/2013-14	吳偉鴻先生	為大嶼山南區鄉事委員會會址旁邊空地加建上蓋的擬議工程，在大嶼山貝澳進行考古影響評估。工程由民政事務總署負責進行。由於工地位於貝澳具考古研究價值地點範圍之內，因此該署須進行	田野工作已於二零一五年十月完成，並無發現考古遺蹟。最終報告已於二零一六年六月完成。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		考古工作，以確定工地的考古潛藏價值。	
AAB/43/2013-14	吳偉鴻先生	為屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 1 及第 2 期計劃進行考古調查。工程由土木工程拓展署負責進行。環境保護署於一九九九年通過屯門第 54 區有潛質發展的房屋用地規劃及發展研究的環評報告。土木工程拓展署在二零一一年擬備環評檢討報告，建議應進行進一步考古調查，以收集更多資料，確定相關範圍的考古潛藏價值，在施工前制定適當的緩解措施。	田野工作已於二零一五年十一月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/51/2013-14	王文健先生	為洪水橋新發展區規劃及工程研究一勘察研究進行考古調查。該工程項目由土木工程拓展署負責進行，是《環評條例》的指定工程項目。進行考古調查的目的，是為環評研究實地收集數據，以確定其後進行環境評估的研究範圍的考古潛藏價值。考古調查的結果會寫進環評報告。	田野工作已於二零一五年三月完成，並無發現重要的考古遺蹟。最終報告已於二零一六年六月完成。
AAB/51/2013-14	吳偉鴻先生	為前啟德機場北面停機坪擬建的基礎設施，進行第一期（第 5A 期）考古勘察工作。基礎設施由土木工程拓展署負責	田野工作已於二零一五年八月完成，發現二十世紀初的建築物遺蹟，包括殘存的石牆、磚牆、鋪上瓷磚的混泥土地面

檔號	持牌人	持牌人	進度
		興建，以配合前啟德機場北面停機坪有關用地的發展。	及陶瓷碎片。最終報告已於二零一六年四月完成。
AAB/51/2013-14	吳偉鴻先生	為粉嶺皇后山擬發展公營房屋的用地，進行考古調查。發展計劃由房屋署負責。由於該項目部分範圍位於皇后山具考古研究價值地點之內，針對考古研究進行案頭檢討後，為評估擬議項目對考古工作的影響，建議先為該地點內兩個受影響範圍進行考古調查；位於項目界線內的三個範圍的考古調查則稍後分開進行。	田野工作已於二零一五年三月完成，並無發現重要的考古遺蹟。最終報告已於二零一六年六月完成。
AAB/5/2015-16	Ellen Ann Cameron 女士	為衙前圍村重建項目進行考古影響評估。工程由市區重建局（市建局）負責進行。為平衡重建與保育的需要，市建局在二零零六年聘請保育專家為項目進行保育研究。二零零九年公布的最終保育報告根據該處進行探地雷達勘察所得資料，建議進行進一步調查及考古發掘工作，以核實雷達勘察的結果。為此，有關方面已委託 Cameron 女士進行田野考古調查，實地收集數據，為隨後的影響評估確定衙前圍村的考古潛藏價值，並在項目施工前制訂適當的緩解措施。	<p>田野工作已於二零一六年三月展開，至今仍在進行。牌照期限已於四月屆滿，因此當局發出新牌照，讓 Cameron 女士繼續進行考古影響評估。</p> <p>有關新牌照的詳情，請參閱檔號 AAB/25/2015-16 一欄。</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/11/2015-16	吳震霖先生	為白鶴林污水幹渠及沙頭角鄉村污水收集系統的工程，在新村和瓦窯頭進行考古監察工作。工程屬北區污水收集系統第二階段（餘下工程）及川龍、九華徑舊村及老圍鄉村污水收集系統的一部分，由渠務署負責進行。初步環境檢討最終報告於二零一零年在工程項目勘察階段完成。報告建議，施工期間應為新村和瓦窯頭擬議工程工地內具考古潛藏價值的範圍，進行考古監察工作，以監督發掘工作。有關的牌照已於二零一三年十月發出，惟建築工程押後進行。現按照田野工作新日程重新發出牌照。	田野工作已於二零一五年十一月展開。由於要配合施工日程，工作至今仍在進行。牌照期限已於二零一六年六月屆滿，因此持牌人於七月向古蹟辦申請續牌，以繼續進行考古監察工作。
AAB/11/2015-16	吳偉鴻先生	為蠓涌具考古研究價值地點範圍內的住宅發展項目，在西貢南邊圍丈量約份第244 約多個地段進行考古勘察工作、考古調查及發掘工作。這項考古工作是古蹟辦為擬議項目施加的條件。進行這項田野工作的目的，是調查研究範圍的考古潛藏價值，並根據二零零七年動工前進行的考古勘察工作為鑑定的遺址部分範圍進行搶救發掘工作，以保育考古遺存。	田野工作已於二零一五年十月完成，已發現新石器時代晚期的石器及宋代至清代的陶瓷。最終報告已於二零一六年七月完成。

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/11/2015-16	吳偉鴻先生	為前啟德機場北面停機坪第 5B 期擬建的基礎設施，進行考古勘察工作，勘察範圍包括第 5B 期基礎設施的工地。上述工程由土木工程拓展署負責，為配合北面停機坪用地的發展而進行，施工範圍為沙中線土瓜灣站工地一帶近日有重大考古發現的地點。土木工程拓展署委託進行的考古檢討建議分期進行考古勘察工作，以確定工地內是否有考古潛藏價值。	田野工作已於二零一五年十二月完成，已發現宋元時期的陶瓷碎片以及二十世紀初的建築物遺蹟。最終報告擬稿經修訂後，已於二零一六年七月提交古蹟辦。
AAB/11/2015-16	Sarah Heaver 女士	在灣仔發展計劃第二期工程遷移金屬物體後進行海洋考古工作。填海工程進行期間，在海床六米以下發現大型金屬物體。進行初步考古影響評估後，土木工程拓展署建議在遷移金屬物體期間進行海洋考古工作，盡量從該處取得更多考古資料及證據，及早制定適當的緩解措施。	二零一五年六月，在考古專家監察下，海底的金屬物體已移往鄰近海床。現正擬備最終報告。土木工程拓展署正考慮下一階段的勘察工作。
AAB/12/2015-16	Julie Van Den Bergh 女士	為大嶼山的梅窩污水處理廠改善工程及橫塘與魚光村污水收集系統工程項目下的橫塘村污水收集系統工程，進行考古監察工作。工程由渠務署負責進行。該署於二零零九年擬備該工程的文化文物	田野工作已於二零一六年二月展開。由於要配合施工日程，工作至今仍在進行。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		影響評估報告，建議施工期間進行考古監察工作，以監督橫塘村的發掘工作。	
AAB/12/2015-16	劉茂女士	為更換及修復水管工程第 3 階段西九龍水管工程（乙組），進行考古監察工作。工程由水務署負責進行。有關這項工程的文化遺產研究報告在二零零九年發表，建議施工期間進行考古監察工作，以監督在二零零四年旺角發現漢朝文化遺蹟的地點附近進行的發掘工作。	田野工作日程待定。
AAB/12/2015-16	Sarah Heaver 女士	為鶴咀海底電纜工程設置的 Asia-Africa-Europe-1 海底光纜系統進行海洋考古調查。這項工程由日本電氣株式會社進行，是《環評條例》的指定工程項目。地質測量發現，擬議走線 50 米內的海床受連接香港和泰國的海底通訊電纜系統安裝工程影響，有一處出現異常跡象。該項工程的基線檢討顯示，垃圾灣的海床具考古潛藏價值。擬議的海洋考古調查會進行潛水檢查，以評估出現異常跡象所在位置以及垃圾灣海床的考古潛藏價值。	潛水檢查已於二零一五年八月完成，並無發現考古遺蹟。海洋考古調查報告已於二零一六年一月完成。

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/12/2015-16	William Jeffery 博士	受香港海事博物館所託，在糧船灣南端發現船錨和火石洲發現鐵炮的地點，進行海洋考古調查和發掘工作。海洋考古工作的目的是發掘和保育一個船錨及兩尊鐵炮，以及記錄其他在鄰近發現的考古文物，包括陶瓷。持牌人會研究文物的製造日期及生產地，把建議的跟進措施寫進報告。	調查和發掘工作已於二零一六年七月進行。持牌人會申請續牌，以繼續進行調查和發掘工作。
AAB/13/2015-16	劉文鎖博士	為蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程（工程合約 6）進行考古調查。工程由土木工程拓展署負責進行。現時工程合約 6 的工地位於二零一一年經批准的環評報告所述五個具考古潛藏價值的範圍之內。進行該項考古調查的目的，是透過實地收集數據確定上述五個範圍的考古潛藏價值，以便其後進行影響評估，並因應需要建議採取適當的緩解措施。	田野工作已於二零一五年九月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/13/2015-16	Sarah Heaver 女士	為相連搬遷西貢污水處理廠的初步綜合填海發展研究，進行海洋考古調查的潛水檢查。研究由土木工程拓展署負責進行。二零一五年三月及四月進行的地球物理測量顯示海床有十四個聲納接觸	潛水檢查已於二零一五年十一月完成，並無發現考古遺蹟。海洋考古調查的最終報告已於二零一六年五月完成。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		點，當中十個會直接或間接受擬議工程影響，因此建議進行海洋考古調查時一併進行潛水檢查，以評估受影響範圍的十個異常跡象，並因應需要制訂緩解措施。	
AAB/19/2015-16	胡百卓教授	代表香港大學地球科學系在香港的沉積岩地帶挖掘及尋找化石，作教學及研究之用。	田野工作日程待定。
AAB/19/2015-16	吳偉鴻先生	為香港考古學會在西貢東龍洲進行考古勘察工作。該研究項目由政府資助，旨在確定東龍洲北的考古價值。該會會員會參與擬進行的考古工作。	田野工作已於二零一六年一月完成，並無發現重要的考古遺蹟。最終報告已於二零一六年三月完成。
AAB/19/2015-16	吳偉鴻先生	為粉嶺皇后山發展之基礎設施工程一勘查研究、設計及建造進行第 2B 期考古調查。工程由土木工程拓展署負責進行，重新審視為粉嶺皇后山擬議房屋發展項目提供所需基礎設施是否可行。由於皇后山具考古研究價值地點會受上述項目影響，土木工程拓展署委託進行的第一階段考古研究案頭檢討建議在具考古研究價值地點內的一區和二區進行第 2A 期考古勘探(已於二零一五年完成)，	田野工作已於二零一五年十二月完成，並無發現考古遺蹟。最終報告已於二零一六年六月完成。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		<p>並建議在皇后山項目界線內的入口地區、大草場及球場進行第 2B 期考古勘探，以評估擬議項目對考古工作的影響。</p>	
AAB/19/2015-16	王飛先生	<p>為香港奇力島香港遊艇會的簷篷工程進行考古監察工作。為確定香港遊艇會的擬議工程會否對奇力島具考古研究價值地點(香港遊艇會現址)帶來負面影響，二零一四年時曾進行評估，檢討工程對考古工作的影響。二零一五年公布的考古影響評估報告建議進行考古監察工作，作為香港遊艇會大樓西面簷篷工程的緩解措施。</p>	<p>田野工作日程待定。</p>
AAB/19/2015-16	郭立新博士	<p>為離島污水收集系統第 2 階段—南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 1 部分項目下，榕樹灣具考古研究價值地點的污水收集系統工程，進行考古搶救發掘工作及監察工作。工程由渠務署負責進行。二零一零年公布的初步環境評審報告建議，施工期間應在榕樹灣後街、沙埔新村及榕樹塢新村工地進行考古監察工作，以及在榕樹灣後街具重大考古潛藏價值的其他工地進行搶救發掘工作。</p>	<p>田野工作日程待定。</p>

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/19/2015-16	王宏先生	為長洲丈量約份地段第 196 號及第 197 號 A 分段第 1 小分段的擬議發展項目進行考古搶救發掘工作。工程由展圖有限公司負責進行。審批條件規定有關項目必須向古蹟辦提交考古工作計劃，並按已核准的考古工作計劃實行緩解措施。根據基線研究及影響評估研究的結果，考古工作計劃建議，上述地段所有發掘工作展開前都應進行考古搶救發掘工作，取回考古資料及文化遺存。	田野工作日程待定。或會有另一名考古專家申領牌照，以進行考古工作。
AAB/20/2015-16	吳偉鴻先生	為發展屯門中房屋用地的初步檢討—可行性研究進行考古勘探。研究由土木工程拓展署負責進行。由於湖山遊樂場擬議房屋發展項目位於石角嘴具考古研究價值地點之內，須進行考古勘探以評估考古工作對擬議項目的影響，並經古蹟辦同意後制訂適當的緩解措施。	田野工作已於二零一六年四月完成，已發現若干史前時期和宋代至清代的陶瓷碎片及石器。現正擬備最終報告。
AAB/20/2015-16	吳偉鴻先生	在西貢南圍具考古研究價值地點進行考古勘察工作，以確定勘察範圍內的考古潛藏價值，並為土木工程拓展署制訂勘察範圍日後的緩解措施。土木工程拓展署按照合約編號 NTE 04/2015 的規定，委聘持牌人進行考古勘察工作。	田野工作已於二零一六年三月完成。最終報告已於二零一六年七月完成。

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/20/2015-16	鄭君雷博士	為青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統工程，在麒麟圍及虎地下村進行考古監察工作。工程由渠務署負責進行。由於部分工地位於麒麟圍及虎地下村具考古研究價值地點之內，故建議進行考古監察工作，以監督具考古研究價值地點內的發掘工作。	田野工作日程待定。
AAB/25/2015-16	Ellen Ann Cameron 女士	為衙前圍村重建項目進行考古影響評估。工程由市建局負責進行。市建局於二零零九年公布最終保育報告，建議發展衙前圍村前進行考古勘察工作，以確定衙前圍村的考古潛藏價值。	田野工作已於二零一六年三月展開，至今仍在進行。
AAB/25/2015-16	劉文鎖博士	為沙中線土瓜灣站工程臨時範圍進行考古監察工作。工程由港鐵公司負責進行，以確定施工期間進一步發現的潛藏或懷疑考古遺存獲妥善處理。	考古監察工作已於二零一六年六月展開，至今仍在進行。
AAB/25/2015-16	葉可詩女士	為南丫島南丫北段公立小學的擬議發展進行考古影響評估。發展計劃由教育局負責，包括興建新翼大樓，以及拆卸臨時構築物及現有建築物。由於該擬議發展計劃位於榕樹灣具考古研究價值地點之內，因此須進行考古影響評估，以收	田野工作已於二零一六年四月完成，已發現若干銅器時代的文物（例如陶瓷碎片和破損的石器）。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		集田野考古資料、評估擬議發展計劃對考古工作的影響，以及在有需要時與古蹟辦事先協定適當的緩解措施。	
AAB/29/2015-16	劉茂女士	為更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期——離島區水管工程，在坪洲進行考古監察工作。工程由水務署負責進行，目的在於更換和修復離島區老化的水管。二零一零年的最終環境檢討報告建議，應在施工階段為蘆鬚城、坪洲和貝澳具考古研究價值地點的範圍或附近範圍進行考古監察工作，以監督水管沿線的挖掘工作。	田野工作已於二零一六年七月展開，至今仍在進行。
AAB/29/2015-16	王宏先生	為吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統工程，在下碗窰村進行考古搶救發掘工作及考古監察工作。二零零九年考古影響評估最終報告建議，施工期間應在下碗窰具考古研究價值地點內所有受影響範圍進行考古監察工作。其後已按照二零一二年的最新詳細設計再作評核。除了考古監察工作外，還須在某些具重大考古潛藏價值的工地進行搶救發掘工作。	考古監察工作已於二零一六年一月展開，至今仍在進行。搶救發掘工作日程待定。